INFORMARE ASUPRA PROIECTELOR DE INVESTITII DIN PERIOADA 2020-2025

Avand in vedere **dezinformarile** aparute in media din ultima perioada si informatiile eronate imprastiate voluntar de persoane care urmaresc sa contureze o imagine proasta echipei de lucru din Primaria Crasna, implicit primarului , este necesara o informare corecta si reala, care poate fi demonstrata si verificata in documentele existente la nivelul Primariei Crasna cat si in paginile de informare corecta si anume site-ul Primariei Crasna cat si in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SICAP)

Din anul 2020, in cadrul Primariei Comunei Crasna au avut loc numeroase investitii finantate atat din bugetul local cat si din fonduri europene sau fonduri de la bugetul de stat.

Facem o scurta prezentare a proiectelor care au aparut descrise de anumite persoane asa cum au inteles acestia si nu asa cum au verificat in documente.

In primul rand se subliniaza faptul ca la baza fiecarei investitii publice sta un Proiect Tehnic care este elaborat de o firma de specialitate, conform legilor din domeniul constructiilor. Pentru fiecare investitie s-a realizat o estimare a valorii in functie de lucrarile necesare a fi de realizat iar aceasta valoare a fost estimata de echipa de specialist proiectanti si s-a conturat intr-un deviz general al investitiei care a fost supus aprobarii prin Hotarare de Consiliu Local.

De asemenea specificam ca la nivelul Primariei Crasna **nu s-au facut plati in avans pentru nici o lucrare, pentru nici un serviciu sau pentru vreun produs. Platile se realizaza in baza lucrarilor sau serviciilor efectuate, confirmate si receptionate, conform legii**.

In ceea ce priveste achizita de produse, servicii si lucrari, va aduc la cunostinta ca acestea au fost facute cu respectarea prevederilor legale. Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică de 270.120 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică de 900.400 lei.

****

In anul 2018 a fost finantata **Reabilitarea Scolilor de pe raza comunei Crasna**. Aceasta finantare a avut la baza un Studiu de Fezabilitate intocmit de o firma de proiectare din domeniul constructiilor civile, in care s-a estimat o valoare si in baza acestuia s-a realizat solicitarea de finantare de la Bugetul de Stat. Aceasta investitie a fost verificata inca de la solicitarea de finantare de catre Ministerul Dezvoltarii si pana la finalul investitiei, s-au efectuat controale si toate documentele acesteia au fost transmise la Minister. Lucrarile au fost achizitionate prin licitatie, respectiv procedura simplificata si se pot regasi in Sistemul de Achizitii Publice. In urma procedurii de licitatie desfasurata in anul 2019 in SICAP, a fost publica tuturor ofertantilor, a fost inscris un singur ofertant, ulterior s-a incheiat contractul de lucrari (proiectare si executie)

- Servicii de proiectare – 74.950 lei fara TVA
- Executie lucrari 1.710.007,24 lei fara TVA

Realizarea lucrarilor s-a facut in perioada aprilie 2020- decembrie 2021 si au fost solicitate la decontare 8 transe de plata, **fiecare din acestea fiind verificate la fata locului de specialistii de la Inspectoratul de Stat in Constructii** care transmiteau la Ministerul Dezvoltarii situatia din teren si in baza acestei raportari s-au facut rambursarile catre constructor. Ca la orice investitie mecanismul de desfasurare al platilor este de rambursare a cheltuielor, adica se realizaza lucrari de catre constructor din bani proprii, acestea sunt verificate pentru realitate si se solicita decontarile de la Minister. Dupa ce Ministerul deconteaza sumele, acestea se platesc constructorului. De regula fiecare cerere de plata a durat in jur de 3 luni de zile de la solicitare catre Minister si pana la decontarea sumelor. De asemenea receptia la terminarea lucrarilor a fost facuta cu prezenta obligatorie in comisia de receptie a unui reprezentant ISC, iar aceste cheltuieli au fost verificate de Curtea de Conturi Gorj. Toate aceste informatii sunt sustinute de documente care pot fi verificate la sediul institutiei.

****

In anul 2018 s-a obtinut finantare pentru **Modernizarea Caminelor Culturale din Comuna Crasna, cele trei camine ramase nemodernizate (Aninis, Dumbraveni, Buzesti)**. Initial s-a dorit si includerea in aceasta investitie a caminului cultural Carpinis, dar fiind legat de Primarie era necesara dezmembrarea acestuia pentru includerea la finantare si nu s-a realizat. Pe peioada de programare 2014-2020 PNDR, s-au obtinut fonduri de catre primarii pentru modernizari de camine in valoare de maxim 500 mii de euro pe Unitate Administrativ Teritoriala (Primarie). Cum primul camin renovat si solicitat la finatare a fost caminul de la Ungureni, Centru Cultural Crasna si acesta a avut o valoare de 250 mii de euro, au mai putut fi solicitati cei 250 mii ramasi. Astfel s-a optat pentru lucrari interioare la cele trei camine si pentru dotarea acestora cu aparatura necesara fiecaruia pentru a desfasura evenimente cultural- artistice. S-a urmarit prin aceasta dotare o folosire a caminelor culturale asa cum era in timpurile trecute si,spre exemplu, fiecare scoala sa faca serbarile in caminul cultural din apropiere si sa existe acolo toate cele necesare, video proictoare, aparate foto, camera video pentru a putea fi filmate serbarile, costume populare care pot fi folosite de ansambluri, aparatura de sonorizare, cat si dotari pentru situatii de urgenta, cum ar fi pichete PSI sau truse medicale. Pentru lucrarile interioare la aceste camine s-a alocat suma de 350 mii lei, care a fost folosita pentru refecerea arhitecturala interioara totala (finisaje pereti, desfacere si refacere gresie), pentru instalatiile electrice interioare, cat si pentru instalatiile termice interioare, asa cum a fost stabilit in Proiectul Tehnic ce a fost elaborat de firma de specialitate. De

asemenea au fost montate aere conditionate la fiecare din cele trei camine, centrale termice si instalatie termica, acolo unde a fost cazul.

Achizitia acestor lucrari s-a facut prin SEAP, a fost publica tuturor ofertantilor. La prima afisare nu s-a prezentat nici un ofertant, s-a repus in sistem si s-a atribuit conform legii.

Mentionam ca fiecare solicitare la plata a fost verificata in teren de autoritatea finantatoare iar cheltuielile au fost decontate dupa confirmarea acestora de catre verificarile in teren. Au fost comisii de la Craiova cat si de la Bucuresti care au verificat si numarat absolut totul si s-a verificat corespondenta lucrarilor si produselor livrate cu cerintele beneficiarului. Informarile publice facute in mod voit eronat au scopul de a denatura adevarul pentru a crea o imagine gresita. Un exemplu clar este acela ca s-au facut publice informatii conform carora s-au achizitionat aparate foto de 140 milioane vechi cand s-au gasit pe piata aceste aparate la 16 milioane vechi. Aceste aparate foto au fost achizitionate cu 1700 lei/ bucata, lucru care se poate demonstra cu documente. Toate bunurile achizitionate se regasesc in caminele mentionate, sunt sub coordonarea domnului Dumitrescu Constantin si sunt la dispozitia cetatenilor comunei, in special elevilor din Scolile de pe raza Comunei, pe care de altfel le si solicitam sa foloseasca in evenimentele lor cultural artistice aceste camine.

****

Investitia **Realizare lucrari de extindere retea de alimentare cu apa si bransamente in satul Carpinis** a fost contractata in anul 2020, in baza Proiectului Tehnic intocmit de un proiectant de specialitate si atribuita in Sistemul Electronic de Achizitii Publice -deci publica.

Valoarea autorizatei de construire- a lucrarilor la aceasta investitie a fost de 408.890 lei fara TVA, si a constat in extindere retele de distributie de 7928 m si 100 camine de bransament individual , la faza Proiect Tehnic. In aceasta valoare au fost incluse si cele 6 subtraversari ale DJ 665 in punctele indicate in Proiectul Tehnic. S-au realizat:

- pe DJ 665- 870 m conducta principala cat si 6 subtraversari
- pe DV11 strada Aninilor – 160 m
- pe DV 34 strada Livezilor- 840 m
- pe DS 32 strada Linia Noua – 460 m
- pe DS 58 Strada Valea Manastirii – 405 m
- pe DV 17- strada Mioritei – 460 m
- pe DV14 strada Nucilor – 190 m
- pe DV 15 strada Izlaz – 237 m
- pe DV 19 strada Magura – 180 m
- pe DS 26 strada Albulestilor – 1575 m

Initial a fost propusa pe strada Salcamilor conducta de 160 m si pe strada Dumbravitei 260m. Pe parcursul executiei lucrarilor, au fost necesare modificari de solutie tehnica si astfel, prin dispozitie de santier s-a renuntat la aceasta conducta si s-au propus suplimentarea cu 4 subtraversari ale drumului pe strada Livezilor, cu incadrarea in suma contractata.

Total conducta realizata prin acest proiect 7.508 m,100 camine de bransament individual, 6 subtraversari ale DJ 665 si 4 subtraversari pe strada Livezilor.

La finalul investitiei s-a realizat documentatia as built (adica o actualizare a proiectului tehnic in functie de situatia realizata in teren in urma modificarilor tehnice) si s-a facut receptia la terminarea lucrarilor cu invitat ISC Gorj in data de 05.01.2022.

****

Apometrizarea gospodariilor din Comuna Crasna a inceput in anul 2020 cand au fost realizate prin proiectul "REALIZARE PUTURI FORATE DE APA PENTRU IMBUNATATIREA SISTEMULUI CENTRALIZAT DE APA POTABILA IN COMUNA CRASNA, JUDETUL GORJ" un numar de 120 de racorduri individuale in satul Dragoiesti.

In anul 2021 s-au executat Lucrari - bransament cu contor de apa la aductiunea de apa, satele Aninis Deal- Aninis Vale (380 bucati x 1180 lei/buc), conform Procesului Verbal de receptie a lucrarilor. Achizitie realizata pe platforma publica electronica SEAP.

In anul 2022 au fost realizate bransamente cu contor de apa la aductiunea de apa, satele Radosi-Carpinis (285 bucati) conform Procesului Verbal de receptie la terminarea lucrarilor. Achizitie realizata pe platforma publica electronica SEAP

In anul 2023 au fost realizate bransamente cu contor de apa la aductiunea de apa, satele Radosi-Carpinis (176 bucati) conform Procesului Verbal de receptie la terminarea lucrarilor. Achizitie realizata pe platforma publica electronica SEAP

In anul 2023, 2024 si 2025 au fost facute completari ale bransamentelor noi ce nu au fost identificate la acea data,de catre firma Consiliului Local Crasna care se ocupa de alimentarea cu apa.

Toate aceste camine de apometre din comuna au fost inventariate de comisia de receptie dupa fiecare lucrare.

****

In ceea ce priveste lucrarile la **blocul de locuinte**, venim cu informarea ca aceste lucrari s-au facut **cu respectarea Proiectului Tehnic intocmit de proiectant de specialitate** si au fost facute lucrari complete de reabilitare a acestei cladiri atat in interior, cat si in exeterior. Au fost facute prin intermediul SEAP si se regasesc in platforma. De asemenea au avut la baza Hotarari de Consiliu Local.

La partea de exeterior s-au realizat lucrari de anvelopare si vopsitorie exterioara, jgheaburi si burlane, trotuar, canalizare si fosa septica iar la interior a fost reabilitata toata casa scarii, pereti, tavane, scari, mana curenta, cat si doua apartamente au fost renovate complet atat cu tencuieli, finisaje, parchet, gresie, usi cat si cu instalatii termice, sanitare, obiecte sanitare si sunt folosite pentru situatiile de asistenta sociala.

****

In final facem precizarea ca institutiile publice si credem ca nici o alta oraganizatie nu poate sa faca lucrari "la negru" asa cum s-a evaluat in informarile aparute in media si facute de persoane care nu au pregatire necesara sa analizeze aceste date tehnice.

Sumele pentru orice investitie se stabilesc de catre personal de specialitate, proiectanti, in functie de ce baze de preturi sunt pe piata si cu respectarea prevederilor legale si normelor tehnice de realizare a devizelor.

Echipa de lucru din cadrul Primariei Crasna condusa de Primar a realizat toate investitiile cu respectarea legislatiei in vigoare, au fost facute verificari pe toate investitiile executate de persoane abilitate sa faca asta, au fost decontate serviciile, lucrarile, produsele, semn ca s-au respectat toate conditiile. Orice informatie se poate verifica la sediul Primariei Crasna, in limita respectarii datelor cu caracter personal cat si a limitarii documentelor care au caracter public.

Intimidarile si hartuirile din media facute de persoane care nu au fost implicate in nici o activitate si care au informatii eronate nu afecteaza modul de lucru al echipei si in continuare vom incerca sa atragem cat mai multe fonduri si sa realizam investitii pentru Comuna Crasna.

Cea mai recenta investitie care se apropie de final este dotarea scolilor din comuna cu echipamente IT, mobilier si material didactic. Investitia este din fonduri europene PNRR si are o valoare de 1.302.336,00 lei (13 miliarde vechi) si prin aceasta toate scolile au forma noua, s-au adus calculatoare, mobilier nou, table inteligente in functie de fiecare activitate si au fost predate Scolii Gimnaziale Carpinis.

****

Va prezint stadiul investitiilor aferente anului 2025 si propuneri viitoare.

La nivelul UAT Comuna Crasna se vor implementa urmatoarele investitii:

Nr.crt.	Denumire obiectiv de investiţie	Programul de finanţare	Valoarea totală a obiectivului de investiţie Mii lei	Perioada de implementare a obiectivului de investiţie	Valoarea totală a cofinanţării locale la obiectivul de investiţie Mii lei Conform HCL de aprobare indicatori tehnico-economici
1	Infiintare si dotare centru de colectare prin aport voluntar (CAV) in comuna Crasna, judetul Gorj	PNRR	5.010,03	03.04.2023-30.09.2025	1.182,66
2	REABILITAEA SI MODERNIZAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APA POTABILA IN COMUNA CRASNA, JUDETUL GORJ	Programul National de Investitii Anghel Saligny	3.628,30	01.07.2023-31.12.2026	213,45
3	Modernizare drumuri - DC6A, DS32, DS26 SI DS11 din comuna Crasna, judetul Gorj	Programul National de Investitii Anghel Saligny	4.880,21	01.11.2023-31.12.2026	189,02
4	INFIINTARE SISTEM CENTRALIZAT DE RETELE DE CANALIZARE CU STATII DE EPURARE IN COMUNA CRANA, JUDET GORJ	Programul National de Investitii Anghel Saligny	10.860,747	01.07.2023-31.12.2026	360,747
5	DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE SI ECHIPAMENTE DIGITALE A SCOLII GIMNAZIALE CARPINIS, COMUNA CRASNA, JUDETUL GORJ	PNRR	1.302,336	18.08.2023-31.08.2025	150,00
6	INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA CRASNA, JUDETUL GORJ	Programul National de Investitii Anghel Saligny	6.300,00	CONTRACT NESEMNAT PANA IN ACEST MOMENT	-

7	Lucrari de modernizare strazi	Bugetul local	750,00 Proiectare cu executie	2025-2026	400,00 Proiectare cu executie
8	Furnizare de servicii integrate în comunităţile rurale – facilitarea accesului persoanelor vulnerabile la servicii de bază eficiente şi de calitate	PNRR	Suma maxima eligibila	2025-2026	50,00

In acest an, stadiul de implementare al acestor investitii este descris dupa cum urmeaza:

1. Investitia **Infiintare si dotare centru de colectare prin aport voluntar (CAV) in comuna Crasna, judetul Gorj, finantata din PNRR,** la aceasta data are un procent de executie a lucrarilor de 42%. Facturile aferente acestora in valoare de 1.041.419,41 lei au fost incarcate spre decontare la MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR de 90 de zile. Restul de executie conform contractului de lucrari este de 1.557.508,96 lei.

   Valoarea totală a finanţării nerambursabile este de 3.827.371,00 lei, echivalentul a 778.000,00 euro, la care se adaugă TVA aferent cheltuielilor eligibile în valoare de 727.200,49 lei. Valoarea TVA va fi suportată numai pentru cheltuielile purtătoare de TVA declarate eligibile în urma verificărilor realizate de MMAP.

   Pana la aceasta data singurele cheltuieli solicitate spre decontare sunt cele amintite mai sus, iar valoarea totala a lucrarilor este cheltuiala eligibila.

   Avand in vedere sumele eligibile din contractul de finantare, se vor urmari sa fie solicitate spre decontare/rambursare cheltuieli care sa acopere in totalitate aceasta suma eligibila, in limita cadrului legal.

2. Pentru Investitiile REABILITAEA SI MODERNIZAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APA POTABILA IN COMUNA CRASNA, JUDETUL GORJ si INFIINTARE SISTEM CENTRALIZAT DE RETELE DE CANALIZARE CU STATII DE EPURARE IN COMUNA CRANA, JUDET GORJ, **finantate din PNI Anghel Saligny,** la aceasta data exista sistari pentru probleme identificate in contractare si in executie.

   Cheltuielile pentru Proiectul Tehnic au fost solicitate la Minister si rambursate, cat si decontate catre prestatori. La aceasta data nu se cunosc lucrari executate sau solicitate spre decontare pe aceasta investitie. Astfel ca stadiul de implementare este sub 5%. De asemenea trebuie avut in vedere si prevederile HG 42/2025, privind stabilirea criteriilor de prioritizare a solicitărilor de transfer pentru Programul naţional de investiţii "Anghel Saligny", pentru anul 2025, respectiv:

Solicitările de transfer depuse de către beneficiarii Programului naţional de investiţii „Anghel Saligny“ în cursul anului 2025 se prioritizează în funcţie de categoriile de investiţii şi de gradul de implementare a acestora, procentual, astfel:

a)45% pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 - alimentări cu apă și stații de tratare a apei si sisteme de canalizare și stații de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluvială și sisteme de captare a apelor pluviale

b)30% pentru categoria de investiţii prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 - sisteme de distribuție a gazelor naturale, inclusiv a branșamentelor, precum și a racordului la sistemul de transport al gazelor naturale

c)25% pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 - drumurile publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul localităților, precum și variante ocolitoare ale localităților; poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale, inclusiv pentru biciclete și trotinete electrice;

Sumele rezultate pentru fiecare categorie de investiţii, se repartizează, în cadrul fiecărei categorii, în funcţie de gradul de implementare a obiectivelor de investiţii, după cum urmează:

a)50% pentru obiectivele de investiţii pentru care au fost transferate de la bugetul de stat sume de peste 80% din valoarea totală a contractului;

b)30% pentru obiectivele de investiţii pentru care au fost transferate de la bugetul de stat sume cuprinse între 40% şi 80% din valoarea totală a contractului;

c)20% pentru obiectivele de investiţii pentru care au fost transferate de la bugetul de stat sume cuprinse între 0% şi 40% din valoarea totală a contractului.

3 - Investitia **Modernizare drumuri - DC6A, DS32, DS26 SI DS11 din comuna Crasna, judetul Gorj „ finantata din Programul National de Investitii Anghel Saligny** are un stadiu de executie a lucrarilor de 10%, la aceasta data fiind solicitate spre decontare lucrari in valoare de 447.599,57 lei, din 4.462.471,04 lei (valoarea toatala a lucrarilor). De la inceputul anului 2025 pana la inceputul lui aprilie,sistemul informatic in care se incarca solicitarile la decontare a fost blocat de Ministerul finantator. S-a purtat o discutie cu executantul si se vor face demersuri pentru a se putea inainta in executie si a se solicita spre decontare sume.Trebuie de asemenea avute in vedere prevederile HG 42/2025, privind stabilirea criteriilor de prioritizare a solicitărilor de transfer pentru Programul naţional de investiţii "Anghel Saligny", pentru anul 2025, amintita mai sus.

4 – Investitia **DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE SI ECHIPAMENTE DIGITALE A SCOLII GIMNAZIALE CARPINIS, COMUNA CRASNA, JUDETUL GORJ** finantata din PNRR are un stadiu de implementare de peste 80%, fiind incarcate spre decontare toate facturile existente la aceasta data. In urmatoarea perioada se vor achizitiona materialele didactice si se vor solicita la decontare. Termenul de finalizare implementare este 30.09.2025

Au fost predate Scolii Gimnaziale Carpinis urmatoarele produse:

LOT 1					
Nr. crt.	**Descriere**	**Unitatea de măsură**	**Cantitate**	**Preț unitar fără TVA**	**Valoarea totală fără TVA**
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
1	Display interactiv/ tabla interactiva cu suport	buc	1	5.865,00	5.865,00
2	Sistem All In One	buc	20	2.580,00	51.600,00
3	Laptop	buc	1	2.163,00	2.163,00
4	Sistem de sunet	buc	1	487,00	487,00
5	Multifunctionala A3	buc	1	9.908,00	9.908,00
6	Camera videoconferinta	buc	1	642,00	642,00
7	Router wifi	buc	1	409,00	409,00
TOTAL (Lei fara TVA)					**71.074,00**
TVA (Lei)					13.504,06
TOTAL LOT (Lei fara TVA)					84.578,06

	LOT 2	**Unitatea de măsură**	**Cantitate**	**Preț unitar fără TVA**	**Valoarea totală fără TVA**
1	Display interactiv/ tabla interactiva cu suport	buc	18	5.865,00	105.570,00
2	Laptop	buc	18	2.163,00	38.934,00
3	Sistem de sunet	buc	12	487,00	5.844,00
4	Camera videoconferinta	buc	12	642,00	7.704,00
5	Imprimanta multifunctionala	buc	12	1.771,00	21.252,00
6	Aparat de fotografiat	buc	1	3.688,00	3.688,00
7	Scanner documente portabil	buc	12	522,00	6.264,00
8	Videoproiector si ecran proiectie	buc	5	2.745,00	13.725,00
TOTA (Lei fara TVA)					**202.981,00**
TVA (Lei)					38.566,39
TOTAL LOT (Lei fara TVA)					241.547,39

LOT 3	Denumirea produselor	Cantitate (u.m)	Preț Unitar fără TVA (lei)	Valoare totală fără TVA (lei)
Echipamente pentru dotarea laboratorului multifunctional	Display interactiv/ tabla interactiva	1	6.353,00	6.353,00
	Suport display	1	102,00	102,00
	Sistem de sunet	1	636,00	636,00
	Camera videoconferinta	1	652,00	652,00
	Imprimanta multifunctionala	1	13.088,00	13.088,00
	Laptop	1	7.624,00	7.624,00
	Router wi-fi	1	420,00	420,00
TOTAL LOT 3				**28.875,00**

LOT 4	Denumirea produselor	Cantitate (u.m)	Preț Unitar fără TVA (lei)	Valoare totală fără TVA (lei)
Echipamente digitale pentru dotarea cabinetelor scolare si sala sport	Tabla interactiva + suport	2	6.455,00	12.910,00
	Camera videoconferinta	2	652,00	1.304,00
	Multifunctionala	2	13.088,00	26.176,00
	Laptop	2	7.624,00	15.248,00
	Router wi-fi	2	420,00	840,00
	SIstem de sunet	1	636,00	636,00
	Tabla scolara magnetica	2	293,00	586,00

LOT 1 - III. **Dotarea cu Mobilier si materiale didactice pentru dotarea Salilor de clasa din unitatea de invatamant preuniversitar**

Nr. crt.	INVESTITIA I11-LOT 1	Denumirea produselor		Cantitate (u.m) buc	Preț Unitar fără TVA (lei)	Valoare totală fără TVA (lei)
1	Prescolari/gradinite (6 Sali de clasa, cu o medie anuala de 16 copii)	Cuiere /vestiare deschise aplicate tip bancuta cu minim 10 agatatori, cu etajera pentru caciulite si alte obiecte (2 bancute/clasa).	Cuiere/ Vestiare aplicate tip bancuta	12	800,00	9.600,00
	Mobilier clase de invatamant primar si gimnazial-12 Sali de clasa -media anuala 188 elevi	Set mobilier (banca + scaun) scolar individual inaltime reglabila	Banca individuala	190	250,00	47.500,00
			Scaun reglabil pentru elevi	190	170,00	32.300,00
		Set catedra si scaun pentru invatatori/ profesori.	Catedra	12	660,00	7.920,00
			Scaun pentru invatatori/ profesori.	12	270,00	3.240,00
		Set mobilier pentru fiecare sala: dulap modular minim 9 casete-2 bucati, dulap biblioteca doua usi si rafturi-2 bucati, etajera multifunctionala-2 bucati, cuier 10 agatatori-2 bucati	Dulap modular 9 casete	24	1.130,00	27.120,00
			Dulap biblioteca 2 usi	24	520,00	12.480,00
			Etajera multifunctionala	24	550,00	13.200,00
			Cuier 10 agatatori	24	275,00	6.600,00
	TOTAL lei (fara TVA)					**159.960,00**

LOT 2 - I11. **Mobilier specific si materiale didactice specific pentru dotare laboratoarelor scolare din unitatea de invatamant preuniversitar/unitate conexa**

Nr. crt.	INVESTITIA I11- LOT 2	Denumirea produselor	Cantitate (u.m)	Preț Unitar fără TVA (lei)	Valoare totală fără TVA (lei)
1	Mobilier pentru 2 laboratoarelor multidisciplinare:-1 laborator biologie si 1 loborator fizica-chimie	Banca individuala/ masa cu doua locuri	32	670,00	21.440,00
		Scaun ergonomic pentru elevi laborator	32	270,00	8.640,00
		Masa de laborator multifunctionala pentru experimente de stiinte (Fizica-chimie -biologie) si scaun ergonomic	2	4.440,00	8.880,00
		Masa pentru echipamente audiovizuale laborator fizica-chimie si scaun	2	2.055,00	4.110,00
		Dulap pentru depozitare materiale didactice laborator fizica-chimie-biologie	3	1.640,00	4.920,00
		Dulap laborator biologie	1	2.515,00	2.515,00
		Fisete metalice depozitare materiale laborator(cate 3 fisete/laborator)	6	4.500,00	27.000,00
	TOTAL lei (fara TVA)				**77.505,00**

LOT 3 - **I 11 – Dotarea cu Mobilier specific si materiale specifice pentru dotarea cabinetelor scolare**

Nr. crt.	INVESTITIA I11 -LOT 3	Denumirea produselor	Cantitate (u.m)	Preț Unitar fără TVA (lei)	Valoare totală fără TVA (lei)
1	Mobilier pentru cabinet psihopedagogic si de sprijin - 2 seturi Pachet 1 mobilier: 12 mese individuale(trapez/dreptunghiulare), 12 scaune	Mese individuale (trapez/ dreptunghiulare)	24	325,00	7.800,00
		Scaune pliabile/stivuibile	24	60,00	1.440,00
		Fotolii tip minge	8	380,00	3.040,00

	pliabile/stivuibile, 4 fotolii tip minge, pentru copii, 1 fotoliu/scaun ergonomic adult , 2 dulapuri material didactic, 1 oglinda, pernute pentru sezut 10 bucati, 1 cuier, 1 birou securizat, etajera/raft 2 bucati,	Scaun ergonomic adult	2	320,00	640,00
		Dulapuri materiale didactice	4	880,00	3.520,00
		Cuier	2	265,00	530,00
		Oglinda	2	260,00	520,00
		Pernute pentru sezut	20	30,00	600,00
		Birou securizat	2	660,00	1.320,00
		Etajera/raft-cu structura metalica	2	335,00	670,00
	Mobilier pentru cabinet psihopedagogic si de sprijin – 2 seturi Pachet 2 mobilier Scaune stivuibile cu spatar, usor de igienizat 12 bucati, 1 dulap depozitare pentru pernute/saltele individuale 12 bucati, rafturi deschise/vitrine 2 buc.	Scaune stivuibile /pliabile	24	60,00	1.440,00
		Dulap depozitare pentru 12 pernute/saltele	2	880,00	1.760,00
		Etajerea/raft cu structura metalica	4	335,00	1.340,00
	TOTAL lei (fara TVA)				**24.620,00**

Produsele predate sunt noi, insotite de certificate de calitate si conformitate.
Toate aceste bunuri se se regasesc in inventarul Scolii Gimnaziale Carpinis.

5- Investitia **INFIINTARE SISTEM INTELIGENT DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA CRASNA, JUDETUL GORJ**, finantata din PNI Anghel Saligny nu are la aceasta data contract de finantare incheiat. Se cunoaste din anii anteriori o suma alocata pentru aceasta investitie intr-o lista publicata pe site-ul Ministerului.

6- Investitia **Lucrari de modernizare strazi** cuprinde modernizarea- asfaltarea strazilor ramase nemodernizate pe raza comunei Crasna, conform materialului propus spre aprobare. La aceasta data nu este realizata documentatia tehnica si nu se cunosc

exact sumele finale necesare acestei investitii, sumele propuse fiind o estimare. Ulterior realizarii Proiectului Tehnic conform normelor legale se vor supune aprobarii indicatorii tehnico economici.

****

Mentionam ca in acest an se va realiza modernizarea a 5,7 km de drumuri din Comuna Crasna sub coordonarea CNI, licitatia fiind in desfasurare la aceasta data.

7 – Investitia ***„Furnizare de servicii integrate în comunitățile rurale – facilitarea accesului persoanelor vulnerabile la servicii de bază eficiente și de calitate"*** este o propunere de proiecte finantate din fonduri europene PNRR pentru care Comuna Crasna va aplica in anul 2025.

Conform Procedurii cadru de selectie a unitatilor administrativ-teritoriale rurale in cadrul proiectului Categoiile de cheltuieli eligibile finantate prin proiect sunt urmatoarele:

Pachete de sprijin pentru creșterea capacității administrative a UAT-urilor rurale (comune)

activitățile specifice membrilor echipelor comunitare integrate;

și dotări spații de lucru;

Pachete de sprijin pentru persoane vulnerabile

îmbunătățirea condițiilor de locuire;

Cheltuielile directe pot fi realizate cu respectarea plafonului maxim de cheltuieli:

Pachete de sprijin pentru persoane vulnerabile

- Cheltuieli pachet de sprijin pentru îmbunătățirea condițiilor de locuire: 500,181.00 lei/UAT
- Cheltuieli pachet de sprijin alimentar pentru copiii vulnerabili: 248,828.44 lei/UAT, cu respectarea costului/pachet actualizat anual
- Cheltuieli echipamente/kituri pentru activitățile specifice membrilor echipelor comunitare integrate: 22,500 lei/UAT

Pachete de sprijin pentru creșterea capacității administrative a UAT-urilor rurale (comune)

- Cheltuieli echipamente de birou pentru echipele comunitare integrate (mobilier, tablete, laptop, imprimante etc.): 28,019.10 lei/UAT cu respectarea pragurilor prevăzute în Ghidul solicitantului –Condiții specifice PIDS
- Cheltuieli reamenajare/reabilitare/modernizare și dotări spații de lucru (FEDR): 48,348.25 lei/UAT
- Cheltuieli pentru pachetele salariale membrii echipei comunitare integrate: 914,123.84 lei/UAT

COMPARTIMENT ACHIZITII PUBLICE

GHIDIU RAMONA